

災損統計總表

專案名稱：0602豪雨專案

列印日期：2017/06/04 14:55:51

項目	累積故障數目	已修復數目	尚待修復數目	修復率	預計修復日期
電信（市話）/戶	867	758	109	87.43%	2017/06/06 12:00
電信（基地台）/座	456	379	77	83.11%	2017/06/07 10:02

註：

1. 表內故障修復母數包括搶救中災區
2. 修復率=(已修復數目/累積故障數目)*100%

災損統計明細表(受損用戶-市話)

專案名稱： 0602豪雨專案

速報時間： 2017/06/04 14:53:41

速報別： 第17報

列印日期：2017/06/04 14:55:51

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積停話數 (戶)	已恢復通話 數(戶)	尚無法通話 數(戶)	修復率	預計可完成修復時間
總計		867	758	109	87.43%	
臺北市		34	34	0	100.00%	
臺中市	清水區, 太平區, 大里區,	202	149	53	73.76%	2017/06/06 00:00
基隆市		116	116	0	100.00%	
新北市		381	381	0	100.00%	
新竹縣		21	21	0	100.00%	
南投縣	信義鄉	28	1	27	3.57%	2017/06/06 00:00
彰化縣	福興鄉, 花壇鄉, 社頭鄉	43	29	14	67.44%	2017/06/06 12:00
新竹市		11	11	0	100.00%	
雲林縣	斗六市	15	0	15	0.00%	2017/06/06 00:00
嘉義縣		16	16	0	100.00%	

註：修復率=(已恢復通話數/累積停話數)*100%

災損統計明細表(受損基地台-行動)

專案名稱： 0602豪雨專案

速報時間： 2017/06/04 14:52:29

速報別： 第17報

列印日期：2017/06/04 14:55:51

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積故障 基地台數(座)	已修復 基地台數(座)	尚待修復基地台 數(座)	修復率	預計可完成修復時間
總計		456	379	77	83.11%	
臺北市	北投區	9	8	1	88.89%	2017/06/04 00:00
臺中市	大雅區, 和平區	31	26	5	83.87%	2017/06/06 00:00
基隆市		4	4	0	100.00%	
高雄市	大社區, 桃源區	23	17	6	73.91%	2017/06/06 00:00
新北市	淡水區, 三芝區, 石門區, 金山區	201	183	18	91.04%	2017/06/06 00:00
桃園市	龜山區	11	7	4	63.64%	2017/06/06 00:00
苗栗縣	泰安鄉	1	0	1	0.00%	2017/06/06 00:00
南投縣	南投市, 竹山鎮, 國姓鄉, 水里鄉	128	97	31	75.78%	2017/06/06 00:00
彰化縣	社頭鄉, 二林鎮	8	6	2	75.00%	2017/06/07 10:02
雲林縣	斗六市, 斗南鎮, 古坑鄉, 崧山鄉	31	25	6	80.65%	2017/06/06 00:00
嘉義縣	梅山鄉, 阿里山鄉	4	1	3	25.00%	2017/06/06 00:00
屏東縣		2	2	0	100.00%	
花蓮縣		3	3	0	100.00%	

註：修復率=(已修復基地台數/累積故障基地台數)*100%