

災損統計總表

專案名稱：0602豪雨專案

列印日期：2017/06/04 9:22:03

項目	累積故障數目	已修復數目	尚待修復數目	修復率	預計修復日期
電信（市話）/戶	579	579	0	100.00%	
電信（基地台）/座	426	353	73	82.86%	2017/06/06 00:00

註：

1. 表內故障修復母數包括搶救中災區
2. 修復率=(已修復數目/累積故障數目)*100%

災損統計明細表(受損用戶-市話)

專案名稱：0602豪雨專案

速報時間：2017/06/04 09:11:34

速報別：第15報

列印日期：2017/06/04 9:22:03

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積停話數 (戶)	已恢復通話 數(戶)	尚無法通話 數(戶)	修復率	預計可完成修復時間
總計		579	579	0	100.00%	
臺北市		34	34	0	100.00%	
基隆市		116	116	0	100.00%	
新北市		381	381	0	100.00%	
新竹縣		21	21	0	100.00%	
新竹市		11	11	0	100.00%	
嘉義縣		16	16	0	100.00%	

註：修復率=(已恢復通話數/累積停話數)*100%

災損統計明細表(受損基地台-行動)

專案名稱： 0602豪雨專案

速報時間： 2017/06/04 09:10:07

速報別： 第15報

列印日期：2017/06/04 9:22:03

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積故障 基地台數(座)	已修復 基地台數(座)	尚待修復基地台 數(座)	修復率	預計可完成修復時間
總計		426	353	73	82.86%	
臺北市	北投區	9	8	1	88.89%	2017/06/04 00:00
臺中市	大雅區, 和平區	28	23	5	82.14%	2017/06/06 00:00
基隆市		3	3	0	100.00%	
高雄市	桃源區	18	14	4	77.78%	2017/06/06 00:00
新北市	淡水區, 泰山區, 三芝區, 水	200	178	22	89.00%	2017/06/06 00:00
桃園市	龜山區	8	3	5	37.50%	2017/06/06 00:00
苗栗縣	泰安鄉	1	0	1	0.00%	2017/06/06 00:00
南投縣	南投市, 竹山鎮, 鹿谷鄉, 國	119	92	27	77.31%	2017/06/06 00:00
彰化縣		4	4	0	100.00%	
雲林縣	斗六市, 斗南鎮, 古坑鄉	29	23	6	79.31%	2017/06/06 00:00
嘉義縣	阿里山鄉	2	1	1	50.00%	2017/06/06 00:00
屏東縣		2	2	0	100.00%	
花蓮縣	秀林鄉	3	2	1	66.67%	2017/06/06 00:00

註：修復率=(已修復基地台數/累積故障基地台數)*100%