

建築物建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(四)

編號：_____

適用於光纜

檢測日期：年 月 日

承攬人	☐ 電信工程業名稱		登記執照		公會會員		
	☐ 電器承裝業名稱		號 碼		證號		
			有效日期		有效日期		
營利事業統一編號						營業地址	電 話
建築地點							
建物名稱							
檢附資料		1. 表 18-5A 建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表。 2. 技術士於建築物前方、技術士進行光功率與光纖長度測試之照片各一張。					
項 目					方式	檢 測 結 果	
1. 本案是否已依技術規範及原送審查圖說設計施工？					檢 視	☐ 符合 ☐ 不符合	
2. 總配線箱（架）之箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱電纜心線號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？						☐ 符合 ☐ 不符合	
3. 各樓層主配線箱箱內適當位置，是否標明相對應之光纜心線號碼？						☐ 符合 ☐ 不符合	
4. 光纜配線箱(盒)、光資訊插座及各式線纜規格及數量是否符合經審查之設計圖？						☐ 符合 ☐ 不符合	
5. 光纜配線測試項目：依規範 18.5.5 規定。 (1) 鏈結損失測試。 (2) 光纜長度測試。(符合 18.5.5.1 之 2 (a) 免測) 以上測試是否符合規範 18.5.5.3 測試標準？測試結果應檢附完整測試報告資料。					測 試	☐ 符合 ☐ 不符合	
承攬人簽章				通信技術(電信線路)或網路架設職類乙級以上 技術士簽名及蓋章：			
				技術士證號：			

備註：本檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗