

檢測日期：年 月 日

承裝商	<input type="checkbox"/> 電信工程業名稱							登記執照號碼		公會會員證號	
	<input type="checkbox"/> 電器承裝業名稱							有效日期		有效日期	
	營利事業統一編號							營業地址			電話
建築地點											
建物名稱											
檢附資料		1. 各樓層住戶門牌號碼表影本一份。 2. 建築物外觀、總配線箱（或集中總箱、MDF架）、主配線箱、宅內配線箱、接地電阻測試與絕緣電阻測試之照片各一張。									
項 目								方 式		檢 測 結 果	
1. 本案是否已依技術規範及原送審查圖說設計施工？								檢 視		<input type="checkbox"/> 符合	
2. <input type="checkbox"/> 不須備電信室 <input type="checkbox"/> 須備電信室；電信室面積及位置是否符合經審查之設計圖？										<input type="checkbox"/> 符合	
3. 電信管、箱（架）之尺寸大小、數量及位置是否符合經審查之設計圖？										<input type="checkbox"/> 符合	
4. 各類配線箱（室）是否依 6.3.7 規定，設有加鎖裝置？										<input type="checkbox"/> 符合	
5. 電信保安接地電阻量測：（將實際量測數值填於下欄）								測 試		<input type="checkbox"/> 符合	
<input type="checkbox"/> 一般建築物是否為 25Ω 以下？ <input type="checkbox"/> 設置電信室建築物是否為 10Ω 以下？										<input type="checkbox"/> 不符合	
第一處	第二處	第三處	第四處	第五處	第六處	第七處	第八處				
承裝商簽章											

備註：本檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗機構審查。