

表 18-8

## 建築物屋內外電信設備審驗紀錄表

編號：\_\_\_\_\_

(審驗機構用)

審驗日期； 年 月 日 \_\_\_\_\_

起造人	名稱									電話		
	身分證字號或 營利事業統一編號									營業地址		
審驗機構	姓名									電話		
	公司或機構名稱 扣繳單位統一編號									公司或 機構地址		
建物名稱												
建築地點												
建造執照號碼												
項 目										※ 審查結果		
1. 本案所送之 <input type="checkbox"/> 表 18-2、 <input type="checkbox"/> 表 18-3、 <input type="checkbox"/> 表 18-3A、 <input type="checkbox"/> 表 18-3B、 <input type="checkbox"/> 表 18-4、 <input type="checkbox"/> 表 18-5、 <input type="checkbox"/> 表 18-5A 檢測資料是否完備、確實？對於表列之測試項目部分，必要時得抽驗任一項目。										<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
配管及箱體	2. 電信保安接地系統是否符合技術規範之規定？										<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 引進管管數、管徑及位置是否符合經審查之設計圖？										<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	4. 主幹系統之配管是否符合設計圖？										<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	5. 抽檢 樓層主配線箱之配管數是否符合設計圖？										<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	6. 各類配線箱（室）是否有加鎖裝置？										<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
配線及設備	7. 總配線箱（架）之配線數、端子板數是否符合設計圖？箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱線纜號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？										<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	8. 主幹系統之配線總數是否符合設計圖？										<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	9. 抽檢 樓層主配線箱之配線數、端子板數是否符合設計圖？箱內適當位置，是否標明相對應之線纜號碼？										<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	10. 光終端配線架（箱）是否符合設計圖？（引進光纜適用）										<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
審查意見							審驗機構簽章					
							判定： <input type="checkbox"/> 合格，審查項目均符合規定。 <input type="checkbox"/> 不合格					
							審驗類別： <input type="checkbox"/> 電纜窄頻 <input type="checkbox"/> 電纜寬頻 <input type="checkbox"/> 引進光纜					

備註：1. 符合本規範 18.4.3 者，審驗機構審驗時，得以審核其所送之表 18-2、18-3、18-3A、18-3B、18-4、18-5、18-5A 檢測資料是否完備，以及表 18-6 代替現場查驗。」但五層以下之社區型建築物，其總戶數在三十戶以上者，應依 18.4.2 規定至現場抽驗，每十戶至少抽檢一戶。

2. 本表由審驗機構審驗使用。